ŞANTİYE ŞEFİ SAHA KONTROL LİSTESİ

Proje / Şantiye: _____ **Kontrol Tarihi:** _____

Blok / Kısım: _____ **Kontrol Eden:** _____

Durum işaretleri: ✓ Tamam ✗ Eksik ~ Kısmi / takipte | Bölümler: A Proje Okuma · B Radye Temel · C Kat Dökümleri · D Döküm Günü · E Asansör/Kule · G Saha/Çevre · H İSG · F İzleme Çizelgesi

A · SAHA BAŞLANGICI VE PROJE OKUMA

yeni şantiyeye girişte ve temel öncesinde

No	Kontrol Konusu	Açıklama / Kriter	Durum	Not
1	**KOT KONTROLÜ**	Tüm proje kotları (±0.00, hafriyat, grobeton, radye üstü, su basman) okundu; nivo ile sahada doğrulandı		
2	**TOTAL STATION**	Bina köşeleri total station ile aplike edildi; ölçüler projedeki koordinatlarla uyumlu		
3	**DRENAJ**	Projede drenaj var mı kontrol edildi; varsa konumu netleştirildi (grobeton altında mı, radye temelin yanında mı)		
4	**İSTİNAT DUVARI**	Projede istinat duvarı var mı kontrol edildi; varsa yeri, kotu ve donatı detayı incelendi		
5	**PİS SU GİDERİ**	Pis su çıkışı için kot kurtarıyor mu kontrol edildi; kurtarmıyorsa çukur/rögar kazısı planlandı (çoğu binada kot kurtarmaz)		
6	**FOSEPTİK ÇUKURU VE GEÇİCİ WC**	Saha kurulumunun ilk günlerinde sızdırmasız foseptik çukuru açılarak geçici WC hızlıca devreye alındı; konumu bina oturum alanı, hafriyat şevi ve vinç/pompa sahası dışında, vidanjör erişimine uygun seçildi		
7	**SAHA KURULUMU VE ALAN TAHSİSİ**	Moloz / çöp konteyneri ve toplama noktası belirlendi; şantiye suyu ve geçici elektrik bağlantısı çekildi; ustalar için konaklama ve dinlenme yeri hazırlandı; demirci kesim-büküm alanı ile kalıpçı istif alanı, vinç erişimi ve imalat akışı gözetilerek ayrı ayrı tahsis edildi		
8	**İSG EVRAKLARI VE KKD TESLİMİ**	Sahaya giren tüm usta ve çalışanlara İSG eğitim, talimat ve tebliğ evrakları imzalatıldı; baret, çelik burun ayakkabı, gözlük, eldiven ve gerektiğinde emniyet kemeri zimmet tutanağı ile teslim edildi		
9	**ZEMİN İYİLEŞTİRME**	Mimari/zemin projesinde iyileştirme (blokaj vb.) gösteriliyor mu bakıldı; varsa kalınlık ve uygulama sırası netleştirildi		
10	**KAT YÜKSEKLİKLERİ**	Tüm blokların kat yükseklikleri projeden çıkarıldı ve not edildi; bloklar ve katlar arasında farklılık olabilir		
11	**GİDER BORUSU DAĞILIMI**	Temel içinde gider borusu hangi blok/bölümlerde var, projeden tek tek kontrol edildi (her blokta olmayabilir)		
12	**YALITIM DETAYI**	Su yalıtımı / bohçalama detayı projede eksiksiz gösteriliyor mu bakıldı; gösterilmiyorsa müellif / yapı denetim ile netleştirildi		
13	**ÖZEL İMALATLAR**	Temelde lokal derinleşme, çukur, pompa veya asansör kuyusu gibi özel imalatlar projeden tarandı; donatı ve etriye kutuları bu ölçülere göre hazırlandı. Tesviye tamamlandıktan sonra asansör boşluğu kazısında, perde bulunan kenarlarda 50 cm, perde bulunmayan kenarlarda 20 cm çalışma payı bırakılması yeterlidir		
14	**PERDE AÇIKLIKLARI**	Perdelerdeki kapı / pencere / tesisat açıklıkları projeden işaretlendi; kalıp bu açıklıklara göre hazırlanacak		
15	**ZIMBALAMA FARKLARI**	Zımbalama donatısı ve çirozu blok bazında değişebilir; her blok kendi paftasından ayrıca kontrol edildi		
16	**KİRİŞ YERİ DEĞİŞİMİ**	Üst katlara geçerken kat kalıp planları karşılaştırıldı; kiriş yerleri katlar arasında değişebilir, her katta yeniden teyit edilir		
17	**MERDİVEN VE SAHANLIK DEĞİŞİMİ**	Merdiven kolu, basamak sayısı ve sahanlık kotu katlar arasında değişebilir; her kat için mimari kesit ile kalıp planı karşılaştırıldı ve sahanlık kalıbı o katın kat yüksekliğine göre ayarlandı		

B · RADYE TEMEL — DÖKÜM ÖNCESİ KONTROLLER

temel betonundan hemen önce

No	Kontrol Konusu	Açıklama / Kriter	Durum	Not
18	**FİLİZ DONATI**	Kolon donatı adedi ve çapları projeye uygun		
19	**AKS KONTROLÜ**	Kolon aralık ölçüleri uygun; açılı kolonlarda çapraz ölçü alındı		
20	**FİLİZ YÜKSEKLİĞİ**	Filiz yükseklikleri projeye uygun (bindirme ≥ 40Φ)		
21	**HASIR DONATI**	Hasır çapları ve aralıkları projeye uygun		
22	**AMPATMAN ÖLÇÜSÜ**	Ampatman / konsol genişliği projeye uygun		
23	**ZIMBALAMA**	Zımbalama donatıları projede varsa uygulandı		
24	**BOĞAZ ETRİYE**	Kolon boğazlarında etriyeler atılmış, yeterli sayıda		
25	**GÖNYELER**	Kolon etriyesinde 135°, radye bitiminde 90° gönye		
26	**İLAVE DONATILAR**	İlave donatılar projeye uygun atıldı		
27	**MERDİVEN FİLİZLERİ**	Temelden başlayan merdiven kolları ve sahanlıklar için bekleme (filiz) donatıları projedeki çap, adet ve konumda bırakıldı; bindirme boyu ≥ 40Φ, döküm sırasında yer değiştirmeyecek şekilde bağlandı		
28	**TOPRAKLAMA**	Dört köşe + asansör kuyusu + sistem odalarından topraklama ucu bırakıldı		
29	**GİDER BORULARI**	Gider boruları yatayda gerekli eğimde (≥ %2) döşendi		
30	**BİNA YERLEŞİM**	Bina zemine projede verildiği gibi oturtuldu (kapılar, otopark, kot)		
31	**TEMEL YÜKSEKLİĞİ**	Temel yüksekliği projede verilen değere uygun		
32	**ASANSÖR KUYUSU**	Kuyu boyutları projeye uygun — net derinlik ≥ 150 cm		
33	**SU YALITIMI**	Bitümlü su yalıtımı eksiksiz uygulandı; delinme / yırtık yok		
34	**DÖKÜM PLANI VE SANTRAL RANDEVUSU**	Temelin hazır olacağı tarih; donatı, kalıp ve tesisat imalatlarının süresi gün bazında hesaplanarak ve ustaların görüşü alınarak belirlendi; beton santralinden bu tarihe göre randevu alındı, mikser ve pompa ihtiyacı döküm hacmine göre teyit edildi		
35	**DÖKÜM BİLDİRİMLERİ**	Döküm tarihi kesinleştikten sonra yapı denetim ve beton laboratuvarına en geç bir gün önceden haber verildi; alınan gün ve saat ustalara ve müteahhide de bildirilerek ekip, ekipman ve malzeme hazırlığı sağlandı		

C · TABLİYE / KOLON-PERDE — HER KAT DÖKÜMÜ ÖNCESİ

her katta, kalıp kapanmadan ve döküm öncesi

No	Kontrol Konusu	Açıklama / Kriter	Durum	Not
36	**DONATI KONTROLÜ**	Kolon ve kirişlerde donatı adedi ve çapları projeye uygun		
37	**AKS KONTROLÜ**	Kolon ve kirişlerin aralık ölçüleri projeye uygun		
38	**KOLON FİLİZ YÜKSEKLİĞİ**	Filiz yükseklikleri projeye uygun (bindirme ≥ 40Φ)		
39	**DÖŞEME DONATILARI**	Döşeme donatı aralıkları 1 m şeritte sayılarak kontrol edildi (ölçü pilyeden pilyeye)		
40	**KİRİŞ İLAVELERİ**	Sürekli kirişlerde ilaveler projeye göre uzatıldı; süreksiz kiriş uçlarında 90° gönye		
41	**KİRİŞ DONATILARI**	Alt ve üst boyuna donatılar + montaj donatıları projeye uygun		
42	**KİRİŞ ETRİYE + SIKLAŞTIRMA**	Etriye sayıları projeye uygun; mesnetlerde sıklaştırma bölgeleri yapıldı (L/4)		
43	**MERDİVEN DONATILARI**	Merdiven donatısı projeye uygun atıldı; merdiven bekleme / filiz demirleri unutulmadı		
44	**MERDİVEN SAHANLIK KONTROLÜ**	Sahanlık kotu, genişliği ve kalıp konumu bir üst katın planı ile karşılaştırılarak kontrol edildi; basamak sayısı ve rıht yüksekliği kat yüksekliği ile uyumlu, üst kat merdiven koluna bekleme demirleri bırakıldı		
45	**BOĞAZ ETRİYE**	Kolon boğazlarında etriyeler atılmış (min 4 adet)		
46	**KOLON / PERDE ÇİROZLARI**	Çirozlar atlama yapılmadan eksiksiz atıldı		
47	**PERDE BOĞAZ TEVZİLERİ**	Boyuna perde tevzilerinin sayısı projeye uygun		
48	**GÖNYELER**	Kolon ve kiriş etriyelerinde 135° gönye var		
49	**KAT YÜKSEKLİĞİ**	Kat yüksekliği projeye uygun (bloklar ve katlar arası farklara dikkat)		
50	**BALKONLAR**	Balkon / fransız balkon yerleri ve genişlikleri projeye uygun		
51	**ŞAFT BOŞLUKLARI**	Şaft boşlukları yerinde ve ölçüleri projeye uygun		
52	**PAS PAYI**	Kolon, kiriş ve döşemede pas payları bırakıldı (min 2,5 cm; sehpa / takoz kullanıldı)		
53	**KALIP TEMİZLİĞİ**	Kalıpta çöp, talaş, tel, su kalmadı; kalıp yağı sürüldü		
54	**DÜŞEYLİK (ŞAKÜL)**	Kolon ve perde kalıplarının düşeyliği şakül / lazer ile kontrol edildi		
55	**DİKME VE PAYANDA**	Dikme sıklığı yeterli; alt katlardaki dikmeler yerinde; konsol ve balkon altları ekstra desteklendi		
56	**ÜST (NEGATİF) DONATI**	Döşeme üst donatısı sehpalarla kotunda duruyor; ezilmiş / aşağı basılmış donatı yok		
57	**TESİSAT VE ELEKTRİK**	Elektrik boruları, buatlar, tesisat sleeve ve rezervasyonları döküm öncesi tamamlandı		
58	**BEKLEME DEMİRLERİ**	Sonraki imalatlar (perde, parapet, merdiven) için bekleme / filiz demirleri bırakıldı		
59	**DİLATASYON**	Dilatasyon derzi (varsa) katta aynen devam ettirildi; derz arası temiz		
60	**DÖKÜM PLANI VE SANTRAL RANDEVUSU**	Tabliyenin hazır olacağı tarih; kalıp, donatı ve tesisat imalatlarının süresi gün bazında hesaplanarak ve ustaların görüşü alınarak belirlendi; beton santralinden bu tarihe göre randevu alındı, mikser ve pompa ihtiyacı döküm hacmine göre teyit edildi		
61	**DÖKÜM BİLDİRİMLERİ**	Döküm tarihi kesinleştikten sonra yapı denetim ve beton laboratuvarına en geç bir gün önceden haber verildi; alınan gün ve saat ustalara ve müteahhide de bildirilerek ekip, ekipman ve malzeme hazırlığı sağlandı		

D · DÖKÜM GÜNÜ — DÖKÜM SIRASI VE SONRASI

her beton dökümünde geçerli

No	Kontrol Konusu	Açıklama / Kriter	Durum	Not
62	**DÖKÜM İZNİ**	Yapı denetim saha kontrolü tamamlandı; beton döküm izni / tutanağı alındı		
63	**İRSALİYE**	Her mikserde beton sınıfı, slump, katkı ve santral çıkış saati kontrol edildi (çıkıştan dökümüne ~2 saati aşmamalı)		
64	**SLUMP VE NUMUNE**	Slump testi yapıldı; küp / silindir numuneler şartname sıklığında alındı ve etiketlendi		
65	**VİBRASYON**	Vibratör + yedeği hazır; segregasyona yol açmadan uygulandı, serbest düşüş ≤ 1,5 m		
66	**SOĞUK DERZ**	Döküm planı ve sırası belli; mikser gecikmesinde soğuk derz oluşmaması için önlem alındı		
67	**KOT VE MASTAR**	Döküm sırasında kot sürekli izlendi; mastar - perdah ekibi ve ekipmanı hazır		
68	**KALIP GÖZLEMİ**	Döküm boyunca kalıpta açılma, kaçak, oturma izlendi; acil müdahale malzemesi hazır		
69	**İSG (DÖKÜM)**	Döşeme kenar korumaları ve boşluk kapamaları tamam; pompa sağlam zeminde, enerji hatlarına güvenli mesafede		
70	**KIŞ BETONU**	Hava ≤ +5 °C ise: antifriz katkı / sıcak su; döküm sonrası örtü ile ısı korunumu; don çözülmeden kalıp alınmaz		
71	**YAZ BETONU**	Aşırı sıcakta erken saatte döküm; hızlı buharlaşmaya karşı erken ve sık kür		
72	**KÜR**	Döküm sonrası kür başlatıldı (kür maddesi veya düzenli sulama); süresi şartnameye uygun		
73	**KALIP SÖKÜMÜ**	Sökme süreleri şartnameye / statik onaya göre planlandı; dikmeler süresinden önce alınmadı		

E · ASANSÖR KUYUSU / KULE

kule ve kuyu imalatlarında

No	Kontrol Konusu	Açıklama / Kriter	Durum	Not
74	**DONATI KONTROLÜ**	Kule / kuyu kolon ve kirişlerinde donatı adedi ve çapları projeye uygun		
75	**KALIP KONTROLÜ**	Kalıp boyutları ve dikliği projeye uygun		
76	**DÖŞEME KONTROLÜ**	Döşeme donatısı ve kalınlığı projeye uygun		
77	**PLATFORM YÜKSEKLİĞİ**	Asansör platformu son kat döşemesinden net min 100 cm yukarıda		
78	**MAKİNE DAİRESİ**	Makine dairesi platform üstünde net min 210 cm yükseklikte		

H · İSG VE PERSONEL GÜVENLİĞİ

her şantiyede sürekli — işe başlamadan önce ve devamında

No	Kontrol Konusu	Açıklama / Kriter	Durum	Not
96	**KKD (KORUYUCU DONANIM)**	Tüm personelde baret, çelik burun ayakkabı, gözlük, eldiven ve iş elbisesi; yüksekte çalışanda tam takım paraşüt tipi emniyet kemeri		
97	**İŞE GİRİŞ / SGK**	Her işçinin işe giriş sağlık raporu, SGK işe giriş bildirgesi ve taşeron sözleşme / evrakları döküm/çalışma öncesi tamam		
98	**İSG EĞİTİMİ**	Tüm çalışanlara İSG eğitimi verildi ve tutanaklandı; işe özgü (yüksekte çalışma, elektrik vb.) eğitimler alındı		
99	**İSKELE GÜVENLİĞİ**	İskele tekniğine uygun kuruldu; taban, çapraz, korkuluk ve topuk tahtası tam; kurulum sonrası etiketlendi (yeşil/kırmızı kart)		
100	**KENAR KORUMALARI**	Döşeme kenarları, balkon, merdiven ve galeri boşluklarında korkuluk (üst + ara + topuk) yapıldı		
101	**BOŞLUK KAPATMA**	Asansör, şaft ve döşeme boşlukları sağlam kapak / korkulukla kapatıldı; kapaklar kaymaya karşı sabit ve işaretli		
102	**YATAY YAŞAM HATTI**	Yüksekte ve çatıda çalışma için yatay yaşam hattı / ankraj noktaları kuruldu; emniyet kemeri bağlanacak yer sağlandı		
103	**İLKYARDIM**	İlkyardım dolabı dolu ve erişilebilir; sertifikalı ilkyardımcı sahada; en yakın hastane ve acil numaralar asılı		
104	**ACİL DURUM PLANI**	Acil durum ve tahliye planı hazır; toplanma alanı belirlendi ve levhalandı; yangın / deprem senaryosu personele bildirildi		
105	**ATEŞLİ İŞ İZNİ**	Kaynak, kesim ve taşlama gibi ateşli işler için izin sistemi uygulanıyor; yangın söndürücü ve gözcü hazır		
106	**İŞ DURDURMA YETKİSİ**	Uygunsuz / tehlikeli durumda işi durdurma yetkisi ve prosedürü belirlendi; İSG uzmanı / şef bilgilendirme akışı net		

G · SAHA KURULUMU VE ÇEVRE GÜVENLİĞİ

şantiye kurulurken ve iş ilerledikçe

No	Kontrol Konusu	Açıklama / Kriter	Durum	Not
79	**SAHA ÇEVRE ÇİTİ**	Şantiye çevresi OSB / panel / saç çit ile eksiksiz kapatıldı; dışarıdan giriş engellendi, devrilmeye karşı sabitlendi		
80	**GİRİŞ TABELASI**	Şantiye giriş tabelası asıldı (işveren, müteahhit, yapı denetim, şantiye şefi, ruhsat no ve tarihi okunur şekilde)		
81	**UYARI LEVHALARI**	Çevrede ve giriş-çıkışta uyarı / yasak / zorunluluk levhaları asıldı (baret zorunlu, yetkisiz giremez, dikkat inşaat vb.)		
82	**ÇEVRE FİLESİ / AĞ**	Üst katlara çıkıldıkça bina çevresine güvenlik filesi / kenar ağı çekildi; malzeme ve insan düşmesine karşı koruma sağlandı		
83	**HAFRİYAT ŞEV / İKSA**	Hafriyat şevleri güvenli açıda; gerekli yerlerde iksa / fore kazık / ankraj yapıldı; komşu yapı ve yol güvenliği sağlandı		
84	**PÜSKÜRTME BETON**	Şev ve yüzey stabilizasyonu için gereken yerlerde püskürtme beton (shotcrete) uygulandı; hasır / ankraj detayına uygun		
85	**GEÇİCİ ELEKTRİK**	Şantiye pano(lar)ı standarda uygun; kaçak akım rölesi ve topraklama mevcut, kablolar askıda ve hasarsız		
86	**ŞANTİYE SUYU VE ATIK SU**	Şantiye su hattı / deposu kuruldu; kullanma ve içme suyu ayrı ayrı sağlandı, kış şartlarında hat ve depo donmaya karşı korundu; foseptik çukurunun dolum takibi yapılarak vidanjörle boşaltımı planlandı		
87	**SAHA AYDINLATMASI**	Çalışma alanları, geçiş yolları ve giriş-çıkış yeterince aydınlatıldı; gece güvenlik aydınlatması çalışıyor		
88	**YANGIN ÖNLEMİ**	Uygun sayıda ve tipte yangın söndürücü yerleştirildi; yakıt, tüp ve yanıcı malzeme güvenli şekilde depolandı		
89	**İSTİF / DEPOLAMA**	Demir, kalıp, çimento ve malzeme istif alanları belirlendi; devrilme ve düzensiz yığılma engellendi, geçişler kapanmadı		
90	**DEMİRCİ İMALAT ALANI**	Demir kesme ve bükme makineleri düz, sağlam ve mümkünse üzeri kapalı bir alana yerleştirildi; topraklama ile koruyucu kapakları tam, besleme kablosu askıda; kesilen ve hazırlanan donatının istifi ve vinçle taşınması için yeterli manevra alanı bırakıldı		
91	**KALIPÇI HAZIRLIK ALANI**	Kalıp kesim ve hazırlama alanı belirlendi; daire testerede koruyucu ve toz önlemi mevcut; sökülen kalıplar çivi ve tel temizliği yapılarak boy/tip ayrımıyla istiflendi, kalıp yağı ayrı ve kapalı alanda depolandı		
92	**SAHA DÜZENİ**	WC, yemekhane, soyunma ve dinlenme alanları kuruldu; içme suyu mevcut; araç giriş-çıkışı ve gerekiyorsa teker yıkama sağlandı		
93	**KONAKLAMA / YATAKHANE**	Ustaların konakladığı yatakhane / konteynerler çalışma ve manevra alanının dışına, güvenli bölgeye konumlandırıldı; ısıtma ve elektrik tesisatı standarda uygun, yangın söndürücü ve duman dedektörü mevcut; içme suyu, WC-duş ve düzenli temizlik sağlandı		
94	**ATIK VE MOLOZ YÖNETİMİ**	Moloz ve atık için konteyner / toplama noktası belirlendi; konteyner dolmadan kaldırılacak şekilde nakliye planlandı; üst katlardaki atıklar moloz kanalı veya kapalı kova ile indirildi, atıkların çevreye ve komşu parsellere saçılması engellendi		
95	**VİNÇ / POMPA SAHASI**	Kule vinç / mobil vinç / beton pompası için zemin taşıma kapasitesi, sehpa (yürüyüş yolu) ve enerji hattına güvenli mesafe sağlandı		

F · KAT BAZLI İZLEME ÇİZELGESİ

her kat bittikçe tarih girin veya işaretleyin

Kat	Kolon	Tabliye	Perde	Döküm Tarihi	Numune	Yalıtım	Not
TEMEL / RADYE							
BODRUM 2							
BODRUM 1							
ZEMİN KAT							
1. KAT							
2. KAT							
3. KAT							
4. KAT							
5. KAT							
6. KAT							
7. KAT							
8. KAT							
9. KAT							
10. KAT							
ÇATI							

ŞANTİYE ŞEFİ

Ad Soyad: .....

İmza / Tarih: .....

YAPI DENETİM

Ad Soyad: .....

İmza / Tarih: .....